2025年欠发达林场苗圃建设项目

竣工验收报告

工程名称：2025年欠发达林场苗圃建设项目

建设单位：四平市国有林总场

2025年欠发达林场苗圃建设项目

工程项目	2025年欠发达林场苗圃建设项目	结构类型	门式刚架结构
建设单位名称	四平市国有林总场		
设计单位名称	永忠工程管理（集团）有限公司		
监理单位名称	四平市方略工程咨询有限公司		
施工单位名称	吉林省盛誉市政工程有限公司		
工程开工时间	2025年7月11日		
工程造价	123.6万元	工程竣工时间	2025年10月20日
工程概况	本工程位于四平市铁东区山门实验林场后院苗圃地 一、仓库 建筑面积302.56平方米，建筑高度为4.2米（檐口），结构形式为门式刚架结构，基础采用独立基础，0.6米以下墙体厚度240采用煤矸石多孔砖，混合砂浆砌筑，外墙保温采用80厚B1级阻燃EPS聚苯乙烯保温板满粘，外墙柔性腻子，刷弹性涂料，屋面防水等级为二级，外门窗采用70系列单层三玻塑钢窗。 二、围墙 新建围墙基础为灌注桩，深度3米，围墙1长度为1800米，地梁上安装1.8米铁丝网围栏，围墙2长度为10米，地梁上砖砌围墙，表面抹20厚1:30水泥砂浆。大门一座。 三、砂石路 新建砂石路6条共计2651.39米，路面结构设计：既有道路整平碾压，30cm山皮石 按照设计图纸及工程量清单完成全部施工内容。		

竣工验收程序： 施工单位自检合格——提出预验收——建设单位组织预验收（提出整改意见）——施工单位整改完成——提出竣工验收——建设单位组织竣工验收
竣工验收内容： 图纸规定的工程量及设计变更要求完成的工程量。
竣工验收组织： 建设单位：四平市国有林总场 设计单位：永忠工程管理（集团）有限公司 监理单位：四平市方略工程咨询有限公司 施工单位：吉林省盛誉市政工程有限公司
竣工验收标准： 施工合同约定用料标准，施工设计强制性标准。

参建各方竣工验收意见	本工程按施工合同、设计和工程建设强制性标准要求施工，工程质量等级评定为合格。 建设单位（公章）　　项目负责人：高峰 年　月　日
	本工程设计和工程建设强制性标准要求完成施工，工程质量等级评定为合格。 设计单位（公章）　　项目负责人： 年　月　日
	本工程设计和工程建设强制性标准要求完成施工，工程质量等级评定为合格。 监理单位（公章）　　项目负责人： 年　月　日
	本工程按施工合同、设计文件和工程建设强制性标准要求施工，工程质量等级评定为合格。 施工单位（公章）　　项目负责人：孙帅 年　月　日
竣工验收程序	1、建设单位主持验收会议。 2、建设、设计、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、审阅建设、设计、施工单位的工程档案资料。 4、验收组实地查工程质量。 5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于 2025 年 10 月 28 日组织设计、施工等有关负责人组成验收组，对本工程的施工合同约定的项目进行竣工验收。

工程竣工验收组验收意见	建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在本工程建设过程中，能够执行国家基本建设程序，相关报建手续齐备。
	对工程设计、施工等方面的评价： 工程设计、施工等各责任主体在本工程建设过程中，能够严格执行相关建设工程法律法规和强制性标准，建设健全项目质量保证体系，质量责任制落实完成了合同约定的全部事项。
	对工程施工各管理环节等方面作出总体评价： 工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求，质量评定等级为合格。

工程竣工验收人员名单

姓名	单位	职务或职称	签字
霍志发	四平市国有林总场	副场长	
田国良	四平市国有林总场	综合科负责人	
邓海军	四平市国有林总场	财务科	
姚海双	四平市国有林总场山门实验林场	负责人	
曲直	四平市国有林总场山门实验林场	总工	
刘佰军	四平市国有林总场山门实验林场	办公室主任	
袁林	永忠工程管理（集团）有限公司	项目负责人	
韩继满	四平市方略工程咨询有限公司	项目负责人	
孙帅	吉林省盛誉市政工程有限公司	项目负责人	